

No.・区分	10808	ハード部門(土木)
タイトル	大口径深礎杭 掘削時の作業員避難小屋	
動機・改善前の状況	大口径深礎杭の掘削では、坑内にバックホウやブレーカーを配置し、坑外からクラムシェルやクローラークレーンとベッセルで荷の揚降ろしを行うが、その際作業員が退避する場所がなかった。	
改善・実施事項	鋼製の退避小屋を製作し、坑内に設置し、利用した。	
改善効果	ベッセルからの落石が万一起こっても、退避小屋内にいることで、作業員の安全は確保された。	
活動内容 改善事項の図、 写真		

**Good Practice!**