

No.・区分	2090	ハード部門(建築)
タイトル	エレベーターシャフト墜落防止防護ネット	
動機・改善前の状況	躯体工事中は合板等で開口部を塞いだり、単管手摺と巾木を設置したりして、エレベーター工事開始時に ELV 業者の防護シートを設置していた。	
改善・実施事項	躯体コンクリート打設後型枠解体時点で、ネットに開口部注意シートを取付けてホームタイで固定し、巾木を取付けた。 (エレベーターシャフト内部は、各階毎に仮床設置が条件。)	
改善効果	エレベーター防護用ネットは、網目 50mm×50mm であり開口部注意のシートと併用し、床面に合板幅木を取り付けてシャフト内に物が落ちない様にした、自然光も入り通風も確保出来る。	
活動内容 改善事項の図、 写真		

Good Practice!