


No.・区分	30904	ハード部門(共通)
タイトル	ケーソン製作時の鉄筋組立作業足場と足場からの昇降設備	
動機・改善前の状況	通常脚立を使用していたが、より安定場所で安全作業ができるように改善したかった。	
改善・実施事項	立ち馬を使用を徹底した。	
改善効果	作業足場が広がり、また作業場所の安定が確保できる。 足場から作業場所への昇降も安全確保できた。	
活動内容 改善事項の図、 写真		

Good Practice!