

No.・区分	31205	ハード部門(共通)
タイトル	土砂運搬時の飛散養生作業の昇降設備および転落防止対策	
動機・改善前の状況	高速走行の為、荷台に養生シートを取り付けていますが、ダンプトラックの昇降タラップは効率が悪く、安全性にも欠けている。また、作業時の荷台からの転落防止対策も考える必要があった。	
改善・実施事項	荷台への昇降階段を設置、停車位置を一定に保つために門形構造とした。安全带、安全ブロックを設け転落防止対策とした。	
改善効果	荷台への昇降、安全性の確保。作業効率を向上させることができた。安全带、安全ブロック使用により作業への安全認識の向上と、転落防止対策を成すことができた。また、積み荷の確認も速やかにできるようになった。	
活動内容 改善事項の図、 写真		

Good Practice!